

### Informationsblatt **Umbau Bahnhof Wernstein**

AUGUST 2018

Arbeiten voll im Gang  
**Einladung zur  
Baustellen-Wanderung**



Tragfähig - an der Unterführung Wernstein Süd entsteht derzeit das Brückentragwerk.

Die Arbeiten an der ÖBB-Baustelle laufen auf Hochtouren und schreiten wie geplant voran. 2019 sind die Auflösungen dreier Eisenbahnkreuzungen im Ortsgebiet vorgesehen. Daher liegt der Fokus der Baumaßnahmen 2018 weiterhin auf der Errichtung der Unterführungen und Durchlässe. Erste Meilensteine sind bereits geschafft.

#### **Straßenunterführung Wernstein Süd**

An der südlichen Ortseinfahrt ist die Konstruktion der Brücke voll im Gang. Die Tragwerke aus Beton liegen bereit und werden in einer intensiven Bauphase von 6. bis 15. Oktober 2018 eingeschoben. In diesem Zeitraum arbeiten wir durchgehend tagsüber und bei Nacht, um die Arbeiten rasch abzuschließen. Dabei kann es zu erhöhtem Lärm und LKW-Verkehr kommen. Parallel arbeiten wir aktuell weiterhin an der Stützmauer aus Beton, die Ende 2018 fertiggestellt sein soll. Die Landesstraße muss weiterhin gesperrt bleiben.

#### **Straßenunterführung Lindenbachbrücke**

Im Lindenbachtal ist der Straßenverlauf der neuen Landesstraße bereits erkennbar, die Vorschüttungen sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Renaturierung des Lindenbachs oberhalb des Viadukts. 2019 können die Arbeiten an der Lindenbachbrücke starten.

### **Einschränkungen für Sie**

#### **Sperre der Landesstraße**

Die Landesstraße L1147 ist im Bereich Wernstein Süd noch bis November 2018 gesperrt. Für Einsatzfahrzeuge und Schulbusse ist die Durchfahrt gestattet.

#### **Nachtarbeiten**

Von 6. bis 15. Oktober 2018 arbeiten wir rund um die Uhr, um die Brückentragwerke an der Unterführung Wernstein Süd einzubauen. Es kann zu erhöhter Staub- und Lärmentwicklung sowie LKW-Verkehr kommen.



Die Basis für die neue Straße im Lindenbachtal ist gelegt.

### Bachdurchlass Hofmeister-/ Scherledergraben

Die Bauwerke für den neuen Bachverlauf beim Hofmeister-/Scherledergraben sind bereits im September 2018 komplett fertiggestellt. Das neue Geschiebebecken östlich der Bahn hat seine positive Wirkung zuletzt bereits beweisen können.

### Unterführung Altmannbach

Der Bachdurchlass sowie die Fußgänger- und Radunterführung im Bereich des Altmannbaches sind im Rohbau fertig. Mit Jahresende kann die fertige Unterführung

in Betrieb gehen. Auch die Verbreiterung des Bahndamms wird abgeschlossen.

### Bachdurchlass Kaser-/Haidoblach

Der Durchlass wird im Bereich der Gleisanlage und der Gemeindestraße fertiggestellt. Es finden nur noch kleine Restarbeiten im Einlaufbereich statt.

#### Impressum:

ÖBB-Werbung GmbH im Auftrag der ÖBB-Infrastruktur AG; Medieninhaber: ÖBB-Infrastruktur AG, Wien; Hersteller: Paul Gerin GmbH & CoKG, Linz; Text, Fotos: ÖBB-Infrastruktur AG; Prod.Nr.: 117018-1391, Stand: August 2018



Letzte Betonteile werden eingebaut. Mit Jahresende geht die Unterführung Altmannbach in Betrieb.

# Einladung zur BAUSTELLEN-WANDERUNG

im Rahmen des Wernsteiner Brückenfestes

Schnuppern  
Sie mit uns  
BAUSTELLENLUFT

**SONNTAG 9. September 2018 | 10.00 – 16.00 UHR**

Treffpunkt ÖBB-Station beim Festzelt, Innstraße, 4783 Wernstein am Inn  
Geführte Wanderungen mit ÖBB-Technikern zu den Highlights der ÖBB-Baustelle  
(Anmeldung für die Wanderungen vor Ort)

Einmalige Einblicke in die Anforderungen einer ÖBB-Baustelle an Mensch und Technik